

Управление экономики и собственности администрации
Партизанского городского округа

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
администрации

 С.С. Юдин

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен
сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям
безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных
угольных шахтах Партизанского городского округа»**

Заместитель руководителя управления –
начальник отдела по учету и переселению граждан
управления экономики и собственности
администрации Партизанского городского округа
Питерцева Наталья Николаевна
piterceva@partizansk.org.ru, 8 (42363) 60-233

Заместитель руководителя управления –
начальник отдела по учету и переселению граждан
управления экономики и собственности
администрации Партизанского городского округа



Н.Н. Питерцева

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»

за 2024 год

Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 28 августа 2019 г. № 1665-па (в ред. от 06.02.2024 г. № 213-па, от 17.04.2024 г. № 705-па, от 23.12.2024 г. № 2290-па). Реализация Программы осуществлялась за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета Партизанского городского округа.

Общий объем плановых бюджетных ассигнований составил 84 405 461,17 руб., в том числе:

- средства федерального и краевого бюджетов – 82 431 111,11 руб.,
- средства муниципального бюджета – 1 974 350,06 руб.

Общая сумма фактического освоения денежных средств по программным мероприятиям составила 84 392 384,06 руб., что составляет 99,98%, освоение денежных средств высокое.

В 2024 году в рамках выполнения мероприятия по содействию гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ были заключены 12 договоров на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, взамен сносимого ветхого с 22 гражданами. Общая сумма расходов по мероприятию составила 82 424 034,00 руб.

В 2024 году обследования домов, с целью определения степени влияния горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома, не проводились по причине отсутствия заявлений от граждан.

В 2024 году в рамках выполнения мероприятий по сносу ветхих домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ, были снесены 10 домов: ул.Ладожская, д.42, ул.Некрасова, д.20, ул.Партизанская, д. 20 и

д.143, ул.Холмистая, д.8 и д.39 в г.Партизанске, в с.Углекаменске ул.Советская, д.25 и д.27, в с.Авангарде ул.Полевая, д.5 и пер.Спокойный, д.6 стоимость работ составила 1 896 350,06 руб.

В 2024 году на выполнение мероприятий по технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из реестра объектов недвижимости были использованы денежные средства в сумме 72 000,00 руб., на указанную сумму из ЕГРН были исключены 12 домов, два из которых были снесены в предыдущие годы, но не исключены из объектов недвижимости, из-за отсутствия предусмотренных денежных средств на данное мероприятие.

Мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме.

Эффективность показателей (индикаторов) составляет 106,7 %.

Эффективность реализации программы по итогам 2024 г. составляет 106,7 %.

Вывод: на основе полученных значений показателей эффективности за 2024 год можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной Программы и необходимости ее дальнейшей реализации.

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»

(за 2024 год)

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 2023 г.	отчетный год 2024		
				план	факт	
1.	Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	шт.	46	12	12	
2.	Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	шт.	1	10	10	
3	Количество снятых с государственного кадастрового учета снесенных ветхих домов расположенных на горных отводах ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.).	шт.	1	10	12	Из ЕГРН были исключены дополнительно еще 2 дома, которые ранее были снесены, и для исключения которых денежные средства ранее не были предусмотрены.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) – 106,7%

**СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья
взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности
в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»**

по итогам 2024 года

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование программы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»								
1.1	Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате	Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету и переселению граждан 60-233	02.2024	08.2024	03.2024	08.2024	Заключение договоров на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет	В 2024 году были заключены 12 договоров на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет	были договоров 12 предоставлено для выплаты за средств,

	горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».								средств, предусмотренных на реализацию программ развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков	предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
1.2	Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету и переселению граждан 60-233	05.2024	12.2024	06.2024	12.2024	12.2024	Снос 10 частных домов, находящихся на горных выработках ликвидированных шахтах Партизанского городского округа	В 2024 году были снесены 10 расселенных частных домов, расположенных по адресам: ул.Ладожская, д.42, ул.Некрасова, д.20, ул.Партизанская, д.20 и д.143, ул.Холмистая, д.8 и д.39 в г.Партизанске, в с.Углекаменске ул.Советская, д.25 и д.27, в с.Авангарде ул.Полевая, д.5 и пер.Спокойный, д.6	
1.3	Количество снятых с государственного кадастрового учета снесенных ветхих домов	Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету и переселению	07.2024	12.2024	08.2024	12.2024	12.2024	Планировалось исключить 10 снесенных домов	В 2024 году из ЕГРН были исключены не только 10 снесенных домов по адресам: ул.Ладожская,	

	<p>расположенных на горных отводах ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.).</p>	<p>граждан 60-233</p>						<p>д.42, ул.Некрасова, д.20, ул.Партизанская, д.20 и д.143, ул.Холмистая, д.8 и д.39 в г.Партизанске, в с.Углекаменске ул.Советская, д.25 и д.27, в с.Авангарде ул.Полевая, д.5 и пер.Спокойный, д.6, но и исключены еще 2 дома, снесенных ранее.</p>	
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого,
ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ
на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»**

за 2024 год

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой) 2024 г.	Фактические расходы, (тыс.руб.) 2024 г.
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»	Всего	84 405,461	84 392,384
		Федеральный и краевой бюджет	82 431,111	82 424,034
		Местный бюджет	1 974,350	1 968,350
	Основное мероприятие: ликвидация жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ	Всего	84 405,461	84 392,384
		Федеральный и краевой бюджет	82 431,111	82 424,034
		Местный бюджет	1 974,350	1 968,350
1.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение научно-технических работ с целью определения степени влияния горных работ	Всего	0,00	0,00
		Федеральный и краевой бюджет	0,00	0,00

	ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома и получения рекомендаций по их сносу.	Местный бюджет	0,00	0,00
3.	Предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в соответствии с заключенными с гражданами договорами	<p>Всего</p> <p>Федеральный и краевой бюджет</p> <p>Местный бюджет</p>	<p>82 431,111</p> <p>82 431,111</p> <p>0,00</p>	<p>82 424,034</p> <p>82 424,034</p> <p>0,00</p>
4.	Снос ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.	<p>Всего</p> <p>Федеральный и краевой бюджет</p> <p>Местный бюджет</p>	<p>1 896,350</p> <p>0,00</p> <p>1 896,350</p>	<p>1 896,350</p> <p>0,00</p> <p>1 896,350</p>
5.	Выполнение работ по технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из реестра объектов недвижимости.	<p>Всего</p> <p>Федеральный и краевой бюджет</p> <p>Местный бюджет</p>	<p>78,000</p> <p>0,00</p> <p>78,000</p>	<p>72,000</p> <p>0,00</p> <p>72,000</p>